

ผลการดำเนินงาน งบประมาณคงคลัง บ.กศ. อนุมัติครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2567

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณที่สภา มหาวิทยาลัยอนุมัติ	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง				ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง	ลงนามในสัญญา/ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่ายจาก การดำเนินงาน	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(3)-(4)	
1	โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมราชภัฏ รังษฤษฎ์ และภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัยราช ภัฏนครราชสีมา	19,700,000.00	19,700,000.00	18,000,000.00	1,170,000.00	530,000.00	
	1.1 งานปรับปรุงห้องรับรององคมนตรีพร้อม ครุภัณฑ์ประกอบ	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-
	1.2 ขยายทางลาด ขึ้น - ลง อาคารหอประชุม	1,200,000.00	1,200,000.00	-	1,170,000.00	30,000.00	งานโยธาและงานสถาปัตย์ ได้ดำเนินการจัดจ้างแล้วได้ผู้รับจ้างคือ บริษัท สุภัทร นันท์ วิศวกรรม จำกัด ตามสัญญาเลขที่ 5/2567 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เป็นเงิน 1,170,000 บาท คงเหลืองบประมาณ 30,000 บาท
	1.3 ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ หอประชุมราชภัฏรังษฤษฎ์ และอาคารที่ประทับ	5,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	งานโยธาและงานสถาปัตย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายการประมาณราคาแล้วเป็น เงินทั้งสิ้น 6,000,000 บาท ทำใ้งบประมาณมีไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติใช้เงิน จากโครงการปรับปรุงพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย 2 และถนนสาย 3 ซึ่ง คงเหลือจากการจัดจ้างเป็นเงิน 1,000,000 บาท เพื่อนำมาดำเนินการให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
	1.4 ปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคาร 34 ชั้น 3	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-
	1.5 ปรับปรุงพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย 2 และถนนสาย 3	7,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	-	-	งบประมาณคงเหลือ จำนวน 1,000,000 บาท ได้ขอโอนงบประมาณจำนวน ดังกล่าวไปยังรายการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ หอประชุมราช ภัฏรังษฤษฎ์ และอาคารที่ประทับ เพื่อดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
	1.6 จัดสวนภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารหอประชุม ราชภัฏรังษฤษฎ์	3,000,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	-	500,000.00	-
	รวมทั้งสิ้น	19,700,000.00	19,700,000.00	18,000,000.00	1,170,000.00	530,000.00	

หมายเหตุ : งบประมาณที่คาดว่าจะเหลือจริง 530,000.00 บาท